

ЗАПИСНИК

О ПОСТУПКУ ПРЕГОВАРАЊА

у преговарачком поступку јавне набавке без објављивања позива за подношење понуда за извођење додатних радова на поправци крова, атмосферске канализације и громобранске инсталације објекта Централног Дома Војске Србије у Београду редни број ЈН 11/16

1. На захтев овлашћеног представника понуђача „ОРНАМЕНТ ИНВЕСТИНЖЕЊЕРИНГ“ доо, Тихомира Стошића, дана 08.08.2016. године спроводи се наставак поступка преговарања у поступку јавне набавке за извођење додатних радова на поправци крова, атмосферске канализације и громобранске инсталације објекта Централног Дома Војске Србије у Београду, ЈН 11/2016.
2. Наставак преговарачког поступка спроводи се у просторијама Војнограђевинског центра "Београд", Немањина 15, први спрат, соба број 118, дана 08.08.2016. године, са почетком у 14:00 часова.
3. Поступак преговарања спроводи Комисија одређена Решењем бр. 8078-210/10 од 29.07.2016. године, у саставу :
 - Смиљка Летица Јанковић, дипл.инж.грађ.- члан, службеник за јавне набавке
 - Јулија Палоц, дипл.инж.арх. - члан
 - Маргита Миловановић, ел.инж. - члан
4. У поступку преговарања учествује овлашћени представник понуђача Тихомир Стошић.
5. Комисија је извршила преглед анализа цена појединачних позиција понуде број 707/2016 од 02.08.2016. године, у ВГЦ „Београд” заведене под бр. 8078-215/10 од 04.08.2016. године и провери елемената који су саставни део сваке појединачне позиције.
6. У даљем поступку извршено је преговарање за сваку јединичну цену непредвиђених радова.
7. Представник понуђача је у даљем поступку преговарања, у складу са конкурсном документацијом, понуди коначну цену радова од 2.146.394,83 динара, без ПДВ-а, која је исказана на посебном обрасцу.
8. Коначне јединичне цене по позицијама радова уз корекцију након преговарачког поступка по понуди износе:

НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ПОПРАВЦИ КРОВА, АТМОСФЕРСКЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ И ГРОМОБРАНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ОБЈЕКТА ЦЕНТРАЛНОГ ДОМА ВОЈСКЕ У БЕОГРАДУ

Поз.	Назив	Јед. мере	Потребна количина	Јединична цена динара	Укупно
------	-------	-----------	-------------------	-----------------------	--------

H1	ЛИМАРСКИ РАДОВИ				
1.	Израда и постављање пуц лајсни од поцинкованог лима РШ до 20цм , дебљине 0,60мм, .Обрачун по м'	м'	519,81	550,00	285.895,50
3.	Израда и монтажа трихтера са шајбном од поцинкованог лима д=0,60мм на месту продора антене, конзоле и сл. Дим 0,20x0,10x0,25 .Обрачун по комаду	ком	30,00	977,84	29.335,20
4.	Заптивање спојева лимених опшивки (опшив димњака , продора, ветарлајсни , вертикалне дилатације и сл.) и осталих продора трајно еластичним гитом уз помоћ атестирано-спелеолошке опреме и обучених-лиценцираних радника за рад на висини и са овом опремом.	м'	519,81	420,00	218.320,20
H1	УКУПНО ЛИМАРСКИ РАДОВИ				533.550,90
H2	АТМОСФЕРСКА КАНАЛИЗАЦИЈА				
1	Кровни сливник HL 110 V кровни са греј. за сику HL 62.1P/1. Обрачун обухвата набавку материјала и уградњу.	ком.	5,00	29.061,53	145.307,65
2	Компензациона спојка 125 AS *334811.	ком.	40,00	1.600,00	64.000,00
3	Набавка и монтажа фазонских пароиспаривача на делу непроходних кровова. Обрачун по комаду. (1 ком на 50,00 м2)	ком.	7,00	2.630,98	18.416,86
H2	УКУПНО АТМОСФЕРСКА КАНАЛИЗАЦИЈА				227.724,51
H3	ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ				
1	Набавка и постављање слоја Геотекстила 300гр/м2 за заштиту мембране од физичких оштећења ПРИЛИКОМ ХОДАЊА ПО НЕПРОХОДНИМ ДЕЛОВИМА КРОВА И ПРИЛИКОМ ИЗРАДЕ КОШУЉИЦЕ ЗА ПОЛАГАЊЕ БЕТОНСКИХ ПЛОЧА НА ПРОХОДНОМ ДЕЛУ КРОВНЕ ТЕРАСЕ. Обрачун по м2 постављене мембране.				
	непроходан раван кров П=229.50+54.80=	м2	284,30	125,65	35.722,30
	кровна тераса	м2	513,58	125,65	64.531,33
H3	УКУПНО ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ				100.253,62
H4	БЕТОНСКИ И АРМИРАНО БЕТОНСКИ РАДОВИ				
1	Набавка и монтажа арматурне мреже Ф 6, Q188. Мрежу поставити у слој цементне кошуљице на равној проходној тераси и на крову куле. П= 513.58+54.80	м2	568,38	486,52	276.528,24
3	Израда заштитног слоја ПВЦ-мембране на делу крова са димњаком, због велике количине гарежи на том делу крова. Заштитни слој се изводи од лако армиране цементне кошуљице дебљине 5.00 цм. П = 7.60 x 7.21 = 54.80 м2. Арматура обрачуната позицијом армирачки радови.	м2	54,80	1.138,70	62.400,76
H4	УКУПНО БЕТОНСКИ И АРМИРАНО БЕТОНСКИ РАДОВИ				338.929,00
H5	ЕЛЕКТРО РАДОВИ				
1	Електро развод за повезивање сливника на електро мрежу.				

	Позиција обухвата - повезивање 5. грејача сливника	ком.	5,00	1.212,00	6.060,00
	- разводна кутија 400x400 са мин. шест осигурача и фидовом склопком	компл.	1,00	13.408,00	13.408,00
	Набавка и монтажа електро кабла 3x 2,5. Поставља се делом кроз црево а делом на обумице.	м1	100,00	313,00	31.300,00
	Набавка и монтажа 18. разводних ОГ кутија	ком.	8,00	407,20	3.257,60
Н5	УКУПНО ЕЛЕКТРО РАДОВИ				54.025,60
Н6	БРАВАРСКИ РАДОВИ				
1	Набавка материјала, израда и монтажа металне ограде на делу проходне кровне терасе. Сви делови ограде су од нерђајућих цеви. Финална обрада је високи сјај. Обрачун по м1 ограде. А све по усвојеном шеми од стране Наручиоца.	м1	54,00	9.410,00	508.140,00
Н6	УКУПНО БРАВАРСКИ РАДОВИ				508.140,00
Н7	РАДОВИ НА ТРОТОАРУ				
1	Сечење асфалта, разбијање подлоге и копање канала и одвоз вишка земље (0.40x0.70м)	м1	80,00	1.330,95	106.476,00
2	Демонтажа-вађење коцки, разбијање подлоге, копање канала и одвоз вишка земље,(0.40x0.70)	м1	80,00	1.096,07	87.685,60
3	Затрпавање канала са набијањем и израдом подлоге након полагања траке.	м1	160,00	138,60	22.176,00
4	Поновно асфалтирање канала	м1	80,00	1.087,75	87.020,00
5	Полагање, враћање подигнутих коцки, (са набавком оштећених), враћање у првобитно стање	м1	80,00	1.005,17	80.413,60
Н7	УКУПНО РАДОВИ НА ТРОТОАРУ				383.771,20

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НЕПРЕДВИЂЕНИХ РАДОВА

Н1	ЛИМАРСКИ РАДОВИ				533.550,90
Н2	АТМОСФЕРСКА КАНАЛИЗАЦИЈА				227.724,51
Н3	ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ				100.253,62
Н4	БЕТОНСКИ И АРМИРАНО БЕТОНСКИ РАДОВИ				338.929,00
Н5	ЕЛЕКТРО РАДОВИ				54.025,60
Н6	БРАВАРСКИ РАДОВИ				508.140,00
Н7	РАДОВИ НА ТРОТОАРУ				383.771,20
Н	УКУПНО НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ (без ПДВ-а)				2.146.394,83
	ПДВ				429.278,97
	УКУПНО НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ СА ПДВ-ом.				2.575.673,80

9. Након изјаве представника понуђача да је коначна понуђена цена 2.146.394,83 динара без ПДВ-а и да је коначан рок за извођење додатних радова 30 условних дана од дана увођења у посао по уговору о додатним радовима, Комисија је складу са конкурсном документацијом завршила преговарачки поступак јавне набавке.


10. На поступак отварања понуда и спровођења преговарачког поступка, нема примедби представника понуђача.

11. Потписи чланова Комисије:

- Смиљка Летица Јанковић, дипл.инж.граф.-члан, службеник за јавне набавке
- Јулија Палоц, дипл.инж.арх.-члан
- Маргита Миловановић, ел. инж.-члан

12. Поступак отварања понуда завршен је у 16:00 часова.
Записник водила: Весна Николић, маш.техн.

13. Записник је уручен присутном овлашћеном представнику понуђача:

Понуђач	Име и презиме представника	Потпис
„Орнамент инвестиџењеринг“	Тихомир Стошић	

Датум и место: 08.08.2016. године, Београд

