



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ
УПРАВА ЗА НАБАВКЕ И ПРОДАЈУ
бр. 967 – 52/19
23.01.2020. године
Б Е О Г Р А Д

Одговори на питања потенцијалног
понуђача за ЈН број 86/2019
д о с т а в љ а . -

На основу члана 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), а у вези достављеног питања заинтересованог лица дана 20.01.2020. године, за јавну набавку добара бр. 86/2019 – Контејнери за становање, наручилац, доставља одговоре:

Питање број 1:

1. SANITARJE; DODATNA OPREMA

По Васим техничким карактеристикама за контејнере под ред. бр. 3, 4 и 5:

MUSKI

- Пет wc солја са потребним инсталацијама, пвч даском, водокотлицем и дрзцем тоалет папира,
- Два pisoara,
- Четри lavaboa са инсталацијама и једноручном славином T/X, дрзцем сапуна, пешкира и огледалом,
- Један бојлер од 80 лит са сигурносним вентилом и инсталацијом, све славине T/X повезане са бојлером,
- Један клима уредјај 9.000 bTU са инвертером за климатизацију просторија, ресетка за вентилацију димнзија 980 x 250 mm, изнад врата са комарником истих димензија.

PITANJA

Наша стандардна изведба санитарних контејнера за мушкарце је:

- Пет wc солја са потребним инсталацијама, пвч даском, водокотлицем и дрзцем тоалет папира,
- Два pisoara,
- Четри lavaboa са инсталацијама и једноручном славином T/X, дрзцем сапуна, пешкира и огледалом,
- Четри проточна бојлера од 5 литара смештена испод умиваоника, повезани са инсталацијом,
- 1 ком издувни вентилатор од 170 m³/h
- 1 ком грејалица 2 kW са заштитом од смрзавања,
- 3 ком е-конвектори 1 kW

Da li mozemo da ponudimo sanitarni kontejner muski sa svim trazenim elementima iz tehnicke dokumentacije a da umesto bojlera od 80 lit ispod svakog lavaboa bude protocni bojler od 5 lit?

Ova solucija je mnogo prakticnija zbog eventulanog kvara centralnog bojlera, onda nijedan lavabo ne bi imao toplu vodu dok u ovom slucaju verovatnoca kvara za sva cetiri bojlera odjednom je minimalna a takodje se smanjuje duzina razvodne instalacije.

Takodje, smatramo da je ovaj nacin grejanja i ventilacije bolji i prakticniji od klima uredjaja i resetke.

Treba nam informacija vezano za dotok i odvod vode u kontejnere, tj. da li instalacija ide kroz patos ili kroz zid?

Одговор на питање број 1:

Наручилац је размотрио питање потенцијалног понуђача и доставља следећи одговор:

Санитарни контејнери су предвиђени у свему као што је наведено у конкурсној документацији.

Инсталација за доток и одвод воде у контејнере није дефинисана, односно, прихвата се и варијанта кроз зид и кроз под.

Питање број 2:

ZENSKI

- Pet wc solja sa potrebnim instalacijama, pvc daskom, vodokotlicem i drzacem toalet papira,
- Sest lavaboa sa instalacijama i jednorucnom slavinom T/X, drzacem sapuna, peskira
- i ogledalom,
- Jedan bojler od 80 lit sa sigurnosnim ventilom i instalacijom, sve slavine T/X povezane sa boilerom,
- Jedan klima uredjaj 9.000 BTU sa inverterom za klimatizaciju prostorija, resetka za ventilaciju dimenzija 980 x 250 mm, iznad vrata sa komarnikom istih dimenzija.

PITANJA

Nasa standardna izvedba sanitarnih kontejnera za zene je:

- Pet wc solja sa potrebnim instalacijama, pvc daskom, vodokotlicem i drzacem toalet papira,
- Pet lavaboa sa instalacijama, jednorucnom slavinom T/X, drzacem sapuna, peskira
- i ogledalom,
- Pet protocnih bojlera od 5 litara smestena ispod umivaonika, povezani sa instalacijom.
- 1 kom izduvni ventilator od 170 m³/h
- 1 kom grejalica 2 kW sa zastitom od smrzavanja,
- 3 kom e-konvektori 1 kW

Da li mozemo da ponudimo sanitarni kontejner zenski sa svim trazenim elementima iz tehnicke dokumentacije ali sa pet lavaboa?

Nudimo pet lavaboa iz razloga sto prostor kontejnera sa ovim brojem wc solja i lavaboa omogucava maksimalni komfor za toliki broj korisnika.

Takodje, umesto bojlera od 80 lit nudimo da svaki lavabo ima protocni bojler od 5 lit iz istih razloga koje smo naveli kod muskih sanitarnih kontejnera?

Takodje, smatramo da je ovaj nacin grejanja i ventilacije bolji i prakticniji od klima uredjaja i resetke.

Treba nam i informacija vezana za dovod i odvod vode u kontejner, tj. da li instalacija ide kroz patos ili kroz pod?

Одговор на питање број 2:

Наручилац је размотрио питање потенцијалног понуђача и доставља следећи одговор:

Санитарни контејнери су предвиђени у свему као што је наведено у конкурсној документацији.

Инсталација за доток и одвод воде у контејнере није дефинисана, односно, прихвата се и варијанта кроз зид и кроз под.

Питање број 3:

KUPATILO

- Tus kabina 80 x 80 cm sa instalacijom i jednorucnom slavinom T/X, kliznom sipkom za tus,
- Pet lavaboa sa instalacijama i slavinom T/X, drzacem sapuna, peskira i ogledalom,
- Jedan bojler od 240 lit sa sigurnosnim ventilom i instalacijom, sve slavine T/X povezane na instalaciju bojlera,
- Jedan klima uredjaj 9.000 bTU sa inverterom za klimatizaciju prostorija, resetka za ventilaciju dimenzija 980 x 250 mm, iznad vrata sa komarnikom istih dimenzija.

PITANJA

Nasa standardna izvedba sanitarnih kontejnera - kupatilo je:

- Pet tus kabina 80 x 80 cm sa instalacijom, jednorucnom slavinom T/X, kliznom sipkom za tus, zavesom,
- Pet lavaboa sa instalacijom, slavinom T/X, drzacem sapuna, peskira i ogledalom,
- Pet protocnih bojlera od 5 litara smestena ispod umivaonika, povezani sa instalacijom,
- Jedan bojler od 300 lit sa sigurnosnim ventilom i instalacijom povezanom sa slavinama u tus kabinama
- 1 kom izduvni ventilator od 170 m³/h
- 1 kom grejalica 2 kW sa zastitom od smrzavanja,
- 3 kom e-konvektori 1 kW.

Da li mozemo da ponudimo sanitarni kontejner – kupatilo sa svim trazanim elementima iz tehnicke dokumentacije a da umesto bojlera od 240 lit budu postavljeni protocni bojleri od 5 lit, ispod svakog lavaboa i jedan bojler od 300 lit povezan sa tus kabinama?

Ovom solucijom svaki korisnik lavaboa i tus kabine (10 korisnika) ima na raspolaganju 32,5 lit tople vode umesto 24 lit tople vode, kao i razlozi koje smo naveli kod kontejnera sanitarnih muskih i zenskih.

Takodje, smatramo da je ovaj nacin grejanja i ventilacije bolji i prakticniji od klima uredjaja i resetke.

Treba nam i informacija vezana za dovod i odvod vode u kontejner, tj. da li instalacija ide kroz patos ili kroz pod?

Одговор на питање број 3:

Наручилац је размотрио питање потенцијалног понуђача и доставља следећи одговор:

Санитарни контејнери су предвиђени у свему као што је наведено у конкурсној документацији.

Инсталација за доток и одвод воде у контејнере није дефинисана, односно, прихвата се и варијанта кроз зид и кроз под.

ОТ/.

НАЧЕЛНИК

ПУКОВНИК

др Александар Цакић, дипл. инж.