



**МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО
ВОЈНОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЈА**

Број 302 - 10

од _____ 2020. год

БЕОГРАД

18 MAY 2020

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), члана члана 125. Правилника о планирању, изградњи и одржавању објеката инфраструктуре које користе Министарство одбране и Војска Србије („Службени војни лист“ бр.29/11. године и бр. 13/17), у складу са чланом 18. (виша сила) Оквирног споразума број 8693-15 од 25.12.2019. године и члана 5. Уговора бр.1 број 302-7 од 03.03.2020. године, доносим:

О Д Л У К У

О ИЗМЕНИ УГОВОРА БР.1 ПО ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ 8693-15 ОД 25.12.2019. ГОДИНЕ

1. Одобрава се продужење рока завршетка услуге на Поправци простора у објекту ВМА. Рок се продужава на основу захтева привредног друштва "МЦС СИСТЕМ" доо из Пожеге број бб од 31.03.2020. године (заведен у ВМА број 302-8 од 31.03.2020. године).
2. Са привредним друштвом "МЦС СИСТЕМ" доо из Пожеге закључити I Анекс уговора бр.1 о продужењу рока реализације услуге до 08.06.2020. године по прибављању сагласности Војног правобранилаштва на нацрт I Анекса уговора бр.1.
3. Ову одлуку објавити на Порталу јавних набавки и доставити извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизионој институцији у року од 3 (три) дана од дана доношења.

Образложење:

На основу Уговора бр.1 број 302-7 од 03.03.2020. године, понуде од 25.02.2020. године, а све у складу са Оквирним споразумом број 8693-15 од 25.12.2019. године и понудом број 50/2019 од 04.12.2019. године, привредно друштво "МЦС СИСТЕМ" доо из Пожеге (заједничка понуда са ЗЗ "УНИВЕРЗАЛ" из Чачка), ангажовано је на реализацији услуге – Поправка простора у објекту ВМА. Према члану 3. наведеног Уговора бр.1, рок за реализацију услуге је 30 (тридесет) календарских дана. Предметна услуга требала је бити завршена 02.04.2020.године


Својим актом број бб од 31.03.2020. године (заведен у ВМА под бројем 302-8 од 31.03.2020. године), привредно друштво "МЦС СИСТЕМ" доо из Пожеге тражило је продужетак рока за реализацију услуге. Као разлог за продужење рока наводе да због увођења ванредног стања нису у могућности да испоруче поручену расвету у договореном року, зато што се роба набавља из иностранства.

Имајући у виду да је одлуком Владе Републике Србије уведено ванредно стање 15.03.2020. године и трајало до укидања 07.05.2020. године, одобрен је захтев привредног друштва "МЦС СИСТЕМ" доо из Пожеге за продужетак рока за реализацију услуге, актом том број

302-9 од 16.04.2020. године, а у складу са чланом 18. (виша сила) Оквирног споразума број 8693-15 од 25.12.2019. године.

Узимајући у обзир напред наведено, сматрамо да је захтев за продужење рока за реализацију услуге оправдан и да се исти треба уговорити кроз I Анекс уговор бр.1, па сам одлучио као у дипозитиву Одлуке.

ДГ/СЈ



Умножено у 1 (једном) примерку
и достављено:

- у омот предмета број 302/20 2х
- извођачу радова

Објавити:

- на Порталу јавних набавки
- на интернет страници МО